

02.Juni 2026

**Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
sehr geehrte Damen und Herren,**

Sie wurden als Anwohner:in bereits im April über die Baumaßnahme des LSBG zur Herstellung eines Zweirichtungsradweges in der Farmsener Landstraße über unsere Anliegerinformation informiert. Hier haben wir Ihnen die Baumaßnahme und den geplanten Ablauf vorgestellt und Termine für die Baumaßnahme bekannt gegeben.

Die Maßnahme befindet sich nach Baubeginn am Mo. 27.04.26 nun aktuell in der 6. Ausführungswoche.

Die Arbeiten der Bauphase 1 und Bauphase 1.1 konnten planmäßig abgeschlossen werden und die Firma befindet sich nun im Abschnitt zwischen Einmündung Flethmannskamp und dem Kreisverkehr Halenreie in der **Bauphase 2**.

In der letzten Woche mussten wir bei Fräsarbeiten feststellen, dass die Fahrbahn in der Farmsener Landstraße in einem deutlich schlechteren, baulichen Zustand ist als angenommen. Im Bereich ab Kreisverkehr Halenreie ist der Asphalt auf einer Länge von ca. 40m ausschließlich mit einer Schichtstärke von 2 – 5cm vorhanden. Hier ist es auch bereits zu mehreren Ausbrüchen, Versackungen bzw. Verdrückungen gekommen. Wir sehen hier zwingenden Handlungsbedarf zur erweiterten Sanierung der Fahrbahnflächen. Hierdurch wird sich die Baumaßnahme leider um eine Woche verlängern.

Folgenden Ablauf haben wir zusammen mit der Baufirma hierzu vorgesehen und mit der Polizei / Feuerwehr und den Koordinierungsstellen abgestimmt.

#### **KW23 bis So. 07.06.**

Fortsetzen der Arbeiten zur Herstellung des Radweges in der aktuellen **Bauphase 2** zwischen Kreisverkehr Halenreie und Flethmannskamp.

#### **KW24 Mo. 08.06. – So. 14.06.26**

**Mo. 08.06.26 Vollsperrung (Einrichtung Bauphase 3) der Fahrbahn zw. Kreisverkehr Halenreie und Saseler Weg:** Fräsen der kompletten Fahrbahnflächen auf -3,5cm, vorbereitend zur Deckensanierung.

(Hier soll dann festgelegt werden ob eventuell weitere Bereiche betroffen sind und über den 40m Abschnitt hinaus zusätzliche Fahrbahnflächen Grundinstandgesetzt werden müssen.



Am **Mo. 08.06.26 ist eine Ausfahrt für Anlieger bis 6:30Uhr möglich**. Nach den Fräsarbeiten zwischen Saseler Weg und Flethmannskamp ist ab **ca. 17:00Uhr das Zufahren für Anwohner** aus Richtung Saseler Weg bis an den 40m Abschnitt **möglich**. Eine Durchfahrt in Richtung Halenreie ist nicht möglich. Der Fahrbahnbereich im 40m Abschnitt wird bis auf 40cm ausgekoffert. Fahrzeuge können hier nicht durchfahren.

Es kann im Noteinsatzfall bis an den Bereich „40m Abschnitt“ herangefahren werden. Feuerwehr / Polizei sind informiert.

Nach den Fräsarbeiten am Montag kann dann der tatsächliche Mehraufwand abgeschätzt werden und die Firma wird versuchen / Alles daran setzen diesen über die zusätzliche Woche mit abzuwickeln.

#### **Di. 09.06. – Fr. 12.06.26 / (Sa. 13.06. Reserve)**

Einbau Schottertragschicht / Regulierung Einbauten / Einbau 3 Lagen Asphalttschicht.

**KW 25: Mo. 15.06. – Sa. 20.06.26**

Geplante Deckensanierung zwischen Kreisverkehr Halenreie und Saseler Weg (**Bauphase 3** bleibt eingerichtet).

**KW 26: Mo. 22.06. – Sa. 26.06.26**

Rückbau der Verkehrsführung in **Bauphase 2**: Herstellung der restl. Radwegflächen / Nebenflächen / Restarbeiten / Beräumung

Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?

**Bauphase 2: Abschnitt zwischen Flethmannskamp und Kreisverkehr Halenreie**

**Mo. 18.05.26 bis So. 14.06.26.**

Vollsperrung der Fahrbahn zwischen dem Kreisverkehr Halenreie und Einmündung Flethmannskamp.

Das Baufeld wird durch eingesetzte Sicherungsposten gesichert.

Betroffene Anwohner können ihre Grundstücke so nur aus Richtung Saseler Weg erreichen. Sperrungen einzelner Zufahrten zur Herstellung der Teilflächen werden von der ausführenden Baufirma mit den betroffenen Anwohnern kurzfristig direkt abgestimmt (2 Tage Vorlauf). Die Gehwegflächen sind frei und können von Anwohnern jederzeit genutzt werden.



**Bauphase 3: Abschnitt zwischen Saseler Weg und Kreisverkehr Halenreie (Fahrbahn),**

**Mo. 15.06.26 bis Sa. 20.06.26.**



Vollsperrung der Fahrbahn zwischen dem Kreisverkehr Halenreie und der Einmündung Saseler Weg inkl. Einmündung Flethmannskamp.

Eine Zufahrt zu den Grundstücken bzw. zum Flethmannskamp ist aufgrund der umfangreichen Arbeiten leider nicht möglich.

Fahrzeuge sind in diesem Zeitraum im Bedarfsfall außerhalb zu parken.

Die Gehwegflächen sind frei und können von Anwohnern jederzeit genutzt werden.

Für den üblichen Durchgangsverkehr bleibt die Umfahrung über Eulenkrugstraße, Wiesenhöfen, Im Alten Dorfe, Claus-Ferck-Straße, Kattjahren bis zur Halenreie eingerichtet.

Die Abfallentsorgung sowie die Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge werden während der gesamten Bauzeit sichergestellt.

**Hinweis:** Bei Baumaßnahmen dieser Art lassen sich Beeinträchtigungen für Anlieger:innen und Wegnutzer:innen leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Sie haben Rückfragen oder möchten weitere Informationen erhalten?

Herrn Kutzner Schmeck Junker Ingenieurgesellschaft, örtliche Bauüberwachung 0151 / 624 33 662

Herrn Yildirim Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer, Bauleitung 040 / 42826 -2263

Herr Lütje Firma Max Wiede, Bauleitung 0172 / 9150101

Aktuelle Informationen zu dieser und weiteren Baumaßnahmen des LSBG erhalten Sie auf der Internetseite <https://lsbg.hamburg.de/downloads/anliegerinformationen>.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet erhalten Sie auf der Internetseite [www.hamburg.de/baustellen](http://www.hamburg.de/baustellen).

Weitere Informationen zum Thema Radverkehr finden sie unter <http://www.hamburg.de/radverkehr>

Für weitere Informationen und Rückfragen wenden Sie sich bitte an [lsbgkommunikation@lsbg.hamburg.de](mailto:lsbgkommunikation@lsbg.hamburg.de)